

PHỤ LỤC: YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trước thuế VAT	Thành tiền trước thuế VAT	Thuế VAT	Thành tiền sau thuế VAT
I	Hệ thống máy phát điện						
1	Tổ máy phát điện Công suất liên tục không giới hạn thời gian: $\geq$ 2500kVA / 2000kW, đáp ứng các yêu cầu của Uptime Institute Tier III. Không giới hạn thời gian vận hành ở tải biến thiên hoặc tải thay đổi. Có khả năng quá tải 10% trong vòng 1 giờ sau mỗi chu kỳ 12 giờ vận hành.	Tổ máy	3				
2	Tủ ACB đầu cực						
2.1	DG-04	Tủ	1				
2.2	DG-05	Tủ	1				
2.3	DG-06	Tủ	1				
3	Cáp điện, máng cáp và ống mềm	Lô	1				
3.1	Cu/XLPE/PVC 300mm ² -1C	m	1.008				
3.2	Thang cáp W500xH100	m	30				
4	Vật tư phụ	Lô	1				
II	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRONG PHÒNG MÁY PHÁT CHO 3 MÁY PHÁT	Hệ thống	1				
1	Lò xo giảm chấn	cái	36				
2	Vật tư phụ	Lô	1				
III	HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CHO MÁY PHÁT ĐIỆN						
1	Bồn dầu ngày 2.000 lít - thép SS400 dày 3mm	cái	3				
2	Hệ thống van và cảm biến	Lô	1				
3	Cáp điện, máng cáp và ống mềm	Lô	1				
4	Đường ống dầu	Lô	1				
5	Vật tư phụ : cắt, bích, tee, côn thu; giá đỡ, keo dán, bulong, đai ốc, long đen, nở đóng, đai giữ ống, que hàn, băng tan, dây đai đệm cao su, giẻ lau, keo bọt, gioăng, đánh dầu, dán nhãn, nối ống, kẹp ống nhựa, nối máng, nối thang, tiếp địa, đánh dầu, lạt thít nhựa, băng dính, dây mồi, đầu cốt <50mm ² , đạn, vít nở, bulong, êcu, nối ty, ty treo, giá đỡ....)	lô	1				
IV	HỆ THỐNG KHÍ XẢ CHO 3 MÁY PHÁT ĐIỆN						
1	Pô giảm thanh sơ cấp D=1350: L=3500	cái	3				
2	Pô giảm thanh thứ cấp D=800: L=2000	cái	3				
3	Ống khói DN550	mét	13				
4	Co ống khói DN550	mét	3				
5	Nối Y 2xD300/DN550, thép dày 3mm, bọc bảo ôn	cái	3				
6	Mặt bích DN550	cái	12				
7	Giá đỡ ống khói	bộ	6				
8	Giá đỡ pô giảm thanh sơ cấp và thứ cấp	máy	3				
9	Phụ kiện cho hệ thống khói: gioăng amiăng, tắc kê, bulong,.. và dụng cụ thi công tăng cao	máy	3				
V	HỆ THỐNG TIÊU ÂM PHÒNG MÁY CHO 3 MÁY PHÁT ĐIỆN						
1	BỘ TIÊU ÂM GIÓ RA (4000x3400x2000)	Bộ	3				
2	Ống nối mềm: W=2200xH=2500xD=800. Simili dày 1mm	Bộ	3				
3	Vật liệu thi công : sơn chống gỉ , sơn hoàn thiện , đá cắt , que hàn...cùm, giá đỡ ống, bu lông ốc vít, gioăng cao su, tôn 1.2mm...	lô	1				
VI	CÁC CHI PHÍ KHÁC						
1	Chi phí thầu tải	máy	3				

2	Dầu thử tải và chạy máy phát - Thời gian thử tải: 12h ở 100% tải	Lít	34.992 ✓				
3	Chi phí vận chuyển, cầu hạ vật tư lắp đặt giao hàng đến công trình	máy	3 ✓				
4	Giấy kết quả đo độ ồn khí thải	máy	3 ✓				
	TỔNG CỘNG						