

PHỤ LỤC: YÊU CẦU BÁO GIÁ HỆ THỐNG NỘI THẤT

STT	Tên công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá trước thuế VAT		Thành tiền trước thuế VAT		Thuế VAT	Thành tiền sau thuế VAT
				Vật tư	Nhân công	Vật tư	Nhân công		
B	Hệ thống nội thất								
I	Hạng mục lồng inox tầng 5								
	Cung cấp và lắp đặt vách inox (H; 3m)- Inox 201. Khung tiêu chuẩn LxH: 1200x1000mm. Ô lưới tiêu chuẩn: LxH: 60x70mm. Liên kết bằng bulong có mũ chụp	m2	82,6 /						
	Cột 40x40mm làm bằng inox 201	md	149,8 /						
	Cung cấp và lắp đặt cửa trượt inox 1200x2200mm. Inox 201	Bộ	2,0 /						
	Hạng mục sảnh cho khách hàng tầng 5								
	Ghế sofa làm việc. Cột gỗ MDF chống ẩm, mút bọc da công nghiệp hoàn thiện. KT: 1250x700x1100mm	md	5,0 /						
	Bàn làm việc giữa 2 sofa. Khung sắt sơn tĩnh điện màu đen. Bàn gỗ MDF chống ẩm phủ melamin hoàn thiện. KT: 1200x600x760mm	md	2,0 /						
	Tủ để cây giữa 2 ghế sofa. Gỗ MDF chống ẩm phủ melamin hoàn thiện. KT: 1250x400x1100mm	m2	1,1 /						
	Tủ giày. Gỗ MDF chống ẩm phủ melamin hoàn thiện. KT: 2400x400x800mm	m2	1,9 /						
	Khay inox chứa nước tủ để cây. Inox 304. KT: 1200x350x200	md	1,2 /						
	Ghế ngồi café. Ghế chân sắt sơn đen tĩnh điện, đệm mút bọc da công nghiệp	Cái	4,0 /						
	Bàn café. Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen, bàn mặt đá trắng vân mây nhân tạo. KT: D700x750mm	Cái	2,0 /						
	Giá sách. Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ melamin hoàn thiện. KT: 2280x220x2000mm	m2	4,6 /						
	Cây sặc điện thoại. Gỗ MDF chống ẩm sơn PU hoàn thiện. Có cổng sạc pin các loại	Cái	1,0 /						
	Thùng rác inox	Cái	1,0 /						
	Máy bọc giấy	Cái	1,0 /						
	Nút bịt tai chống ồn (7 đôi/hộp), chất liệu cao su non. Bao gồm cả hộp đựng	Hộp	4,0 /						
II	Phần điện								
	Ổ cắm đôi ba chấu + Đế nổi	cái	5 /						
	Dây 1x2,5mm ²	m	300 /						
	Ống gen cứng d20	m	100 /						
	Ống gen mềm d20	m	100 /						
	Cắt tường đặt ống, trát vữa và sơn hoàn thiện	m	30 /						
III	Vách tường thạch cao, cửa chống cháy								
	Tháo cửa inox chống cháy hiện trạng KT: 1200x2200mm (Bao gồm cả phụ kiện: Tay đẩy hơi, khuôn cửa và vận chuyển cánh cửa ra vị trí lắp mới	m2	5,28 /						
	Lắp dựng Cửa Inox mở 1 cánh phẳng chống cháy, kích thước RxC= 1200*2200mm, phụ kiện tay nắm 600 + cùi chò hơi- Cửa tận dụng	m2	5,28 /						
	Xây bịt tường vị trí cửa tháo ra. Gạch đặc, vữa XM cát mác 75#. Tường dày 220mm	m3	1,16 /						
	Trát tường hoàn thiện bằng vữa XM cát đen mác 75#	m2	10,56 /						
	Bả tường sau khi trát	m2	10,56 /						
	Sơn lại tường đã bả, 1 nước lót 2 nước phủ	m2	10,56 /						
	Vách ngăn thạch cao. Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao chống cháy dày 15mm. Bên trong có bông thủy tinh chống cháy tầng 5,6	m2	157,20 /						
	Gia cố khung xương sắt hộp 30x60x1,1mm mạ kẽm vách tầng 5, 6	md	150,00 /						

STT	Tên công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá trước thuế VAT		Thành tiền trước thuế VAT		Thuế VAT	Thành tiền sau thuế VAT
				Vật tư	Nhân công	Vật tư	Nhân công		
	Cung cấp và thi công bả bằng bột bả vào vách thạch cao vách tầng 5, 6	m2	314,40 ✓						
	Cung cấp và thi công sơn vách thạch cao chống cháy trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ vách thạch cao tầng 5, 6	m2	314,40 ✓						
IV	Tầng 5								
	Biên: KHO THIẾT BỊ. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG MÁY 5.1. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG MÁY 5.2. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG MÁY 5.3. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG MÁY 5.4. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: NETWORK ROOM 5.1. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: NETWORK ROOM 5.2. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA 5.1. KT: 200X400MM	Cái	2 ✓						
	Biên: PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA 5.2. KT: 200X400MM	Cái	2 ✓						
	Biên: PHÒNG ĐIỆN NHẹ. KT: 200x400mm	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG NGUỒN 5.1. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG NGUỒN 5.2. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG TEST ROOM. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG KHO 1. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG KHO 2. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG KHO 3. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: PHÒNG KHO 4. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Biên: SẢNH TẦNG 5. KT: 200X400MM	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý điện phòng nguồn 5.1. Khô A1	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý điện phòng nguồn 5.2. Khô A1	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý hệ thống PCCC (Phòng máy 5.1). Khô A1	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý hệ thống PCCC (phòng máy 5.2). Khô A1	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý lối thoát nạn (Phòng máy 5.1). Khô A1	Cái	1 ✓						
	Sơ đồ nguyên lý lối thoát nạn (Phòng máy 5.2). Khô A1	Cái	1 ✓						
V	Hạng mục bệ, móng thiết bị tầng 8 và các công việc khác								
	Chi phí vệ sinh, trải bạt bảo vệ trong quá trình thi công	m2	200 ✓						
VI	Hạng mục: thi công lan can trục chiller								
	Cắt, sửa lại hệ thống lan can cũ trước khi thi công bổ sung lan can	Cái	2,00 ✓						
	Thi công lan can bổ sung chiều cao 900mm cho các trục Chiller tầng 5, 6. Chất liệu sắt hộp sơn tĩnh điện	m2	5,92 ✓						
VII	Chi phí tháo phá dỡ bầu cửa đi tầng 5								
	Tháo silldoor cửa thép chống cháy trước khi đục phá và lắp lại sau khi hoàn thiện	m	19,20 ✓						
	Đục phá dầm bê tông, cắt sắt chân cửa đi KT: 2400x100x250mm	Cái	10,00 ✓						
	Trát hoàn thiện bầu cửa sau đục phá	Cái	10,00 ✓						
	Vận chuyển trạc thải, vệ sinh	Gói	1,00 ✓						
	Cài tạo tay nắm cửa Inox tại tầng 5 (Thay thế tay đẩy hơi cho cửa chống cháy)	Bộ							
	Cung cấp và lắp đặt tay nắm Inox 304, D32, L=1.000 mm (1bộ/1 cánh)	Bộ	10,00 ✓						
	Cung cấp và lắp đặt tay nắm Inox 304, D32; L= 800 mm (1bộ/1 cánh)	Bộ	19,00 ✓						

STT	Tên công tác	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá trước thuế VAT		Thành tiền trước thuế VAT		Thuế VAT	Thành tiền sau thuế VAT
				Vật tư	Nhân công	Vật tư	Nhân công		
	Bản mã inox 304 hàn táp che lỗ 2 bên mặt cánh tại vị trí tháo ổ khoá cũ. Che bịt các lỗ khoá kích thước 50x200x1.2mm	Bộ	19,00 ✓						
	Vật tư phụ lắp đặt	Lô	1,00 ✓						
	<i>Chi phí kiểm định vách thạch cao chống cháy</i>								
	Gia công mẫu vách thạch cao chống cháy KT 1200 x 1200mm theo tiêu chuẩn thiết kế. Kiểm định mẫu đạt EI60 phút. Nghiệm thu ra báo cáo sau khi hoàn thành	Gói	1,00 ✓						
	TỔNG CỘNG								